



Dr.Nr. Mitteilung
Bahnhofmodernisierungsprogramm

TUA
am 26.04.2018
öffentlich
Datum: 18.04.2018

Anlage: Sachstandsbericht vom
05.04.2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a vertical line and a small flourish.

Mitteilung zum aktuellen Sachstand beim Bahnhofmodernisierungsprogramm

Die Deutsche Bahn informiert mit Schreiben vom 05.04.2018 über den aktuellen Sachstand. Im beigefügten Terminplan können die einzelnen Meilensteine entnommen werden, die nun sukzessive abgearbeitet werden sollen.

Der TUA nimmt den aktuellen Sachstand zur Kenntnis.



Bahnstationsmodernisierungsprogramm Baden-Württemberg – Sachstandsbericht Station Engen

DB Station&Service AG | Regionalbereich Südwest | 05.04.2018

Sachstand Maßnahmen Engen

Terminplan

Terminschiene:

Aufgrund des vom EBA verfüigten Planfeststellungsverfahrens musste der Baubeginn für die Maßnahme in Engen auf Herbst 2018 verschoben werden. Zur Einhaltung des Baubeginns wurden alle möglichen Optimierungsmöglichkeiten genutzt.

Anstehende aktuelle Meilensteine:

Finale Abstimmung der Finanzierungsvereinbarung auf Verwaltungsebene zur kommunalen Mitfinanzierung bis Anfang Mai 2018, anschließend muss bis zum 13.07.2018 die Zustimmung der kommunalen Gremien zur Finanzierungsvereinbarung erfolgen.

Stellungnahmen zu den Einwänden an das RP erfolgt bis Mitte April 2018

Wichtige Meilensteine:

Finanzierungsvertrag gezeichnet bis 10.08.2018

Vergabe der Bauleistung erfolgt bis 17.08.2018

Nr.	Vorgangsname	Fertig stellen	2018					
			4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
1	Bf. Engen	Do 14.02.19						
2	Beginn Offenlage RP	Di 19.12.17						
3	Ende Offenlage RP	Do 01.02.18						
4	Ende Einwendungsfrist	Do 15.02.18						
5	Übergabe Erörterungsbericht vom RP ans EBA	Fr 29.06.18						
6	Erhalt Planrecht	Mo 30.07.18						
7	Erhalt Zuwendungsbescheid vom Land	Mo 06.08.18						
8	Finanzierungsverträge gezeichnet	Fr 10.08.18						
9	Vergabe Bauleistungen	Fr 17.08.18						
10	Beginn Baustufe 1 - Bahnsteig 1	Mo 03.09.18						
11	Ende Baustufe 1 - Bahnsteig 1 / IBN	Do 14.02.19						



Bahnstationsmodernisierungsprogramm Baden-Württemberg Seehas – Sachstandsbericht Station Welschingen-I

DB Station&Service AG | Regionalbereich Südwest | 05.04.2018

Sachstand Maßnahmen Welschingen-Neuhausen

Terminplan Welschingen-Neuhausen

Terminschiene:

Aufgrund des vom EBA verfügbaren Planfeststellungsverfahrens musste der Baubeginn für die Maßnahme in Welschingen-Neuhausen auf Herbst 2018 verschoben werden. Zur Einhaltung des Baubeginns wurden alle möglichen Optimierungsmöglichkeiten genutzt.

Anstehende aktuelle Meilensteine:

Finale Abstimmung der Finanzierungsvereinbarung auf Verwaltungsebene zur kommunalen Mitfinanzierung bis Anfang Mai 2018, anschließend muss bis zum 13.07.2018 die Zustimmung der kommunalen Gremien zur Finanzierungsvereinbarung erfolgen.

Stellungnahmen zu den Einwänden an das RP erfolgt bis Mitte April 2018

Wichtige Meilensteine:

Finanzierungsvertrag gezeichnet bis 10.08.2018

Vergabe der Bauleistung erfolgt bis 17.08.2018

