



Dr.Nr.

Gemeinderat
am 23.06.2026
öffentlich
Datum: 15.06.2026
Amt: Stadtbauamt
Verfasser: Herr Distler

Anlage:

**Mitteilung über Endabrechnung
Bau einer Kaltlagerhalle und das versetzen des Salzsilos im Bauhof in Engen**

In der Sitzung des TUA am 06.06.2024 wurde die überarbeitete Planung und die Kostenberechnung, für den Bau einer Kaltlagerhalle und das Versetzen des Salzsilos mit einer Kostenschätzung erläutert.

Im Gemeinderat am 22.10.2024 wurde der Baubeschluss auf Basis der Kostenberechnung vom September 2024 mit Baukosten von 560.000,00 € gefasst. Die Bauzeit erfolgte im Zeitraum von 01/2024 bis 09/2025.

Baubeschluss 22.10.2024 Kostenberechnung	560.000,00 €
Bausumme laut Kostenfeststellung gesamt:	531.760,12 €
davon reine Baukosten	481.426,85 €
Nebenkosten	50.333,27 € (inkl. Planungskosten Stadtbauamt i.H. v. 16.972,16 €)

In den Gesamtbaukosten ist die PV-Anlage mit 31.231,69 € beinhaltet. Diese Kosten wurden in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt. Dies entspricht einer Kostenunterschreitung von ca. 5,0 % (bei den Gesamtbaukosten).